

REVERSO DE FACTURA DE ESTIMACIÓN

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Encuadre presupuestal

Oficio de autorización: NO CAPTURADO Fecha: NO CAPTURADA

P.G.O. / ID obra: 25196 / 14094

Clave financiamiento	Nombre	Programa	Subprograma	Proyecto	Obra SEFIN
BEAGA0224	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	138	01	247	001
BEAGB0224	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN P.F.	138	01	247	001

Contrato, obra y estimación

Contrato: 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 · 27/06/2026

Importe global: \$637,598.77

Estimación: No. 1 · ORDINARIA · 01/06/2026 al 30/06/2026

Obra: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC

Ubicación: CUENCA DEL PAPALOAPAN / CHOÁPAM / SAN JUAN LALANA / ARROYO TOMATE

Trabajos ejecutados

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC

AVANCE FÍSICO: 59.82%

AVANCE FINANCIERO: 59.82%

Control financiero	Importe
Importe del contrato	\$637,598.77
Estimaciones pagadas anteriores	\$0.00
Estimación en trámite	\$381,439.37
Saldo a la fecha	\$256,159.40
Importe del anticipo sin IVA	\$164,896.23
Amortizado anterior	\$0.00
Anticipo por amortizar	\$164,896.23

Deducciones de esta estimación	Importe
Amortización del anticipo	\$114,431.81
5 al millar - Inspección y vigilancia	\$1,644.14
2 al millar - Fondo empresarial para capacitación	\$657.65
5 al millar - Apoyo social, estudios y proyectos	\$1,644.14
3% mano de obra (I.S.E.R.T.P.)	\$3,031.00
Total deducciones	\$121,408.74
Neto a cobrar	\$260,030.63

POR EL CONTRATISTA

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V. · RECIBIÓ

LIC. JOSHIMAR PÉREZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL