



ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	NO CAPTURADO	FAX:	NO CAPTURADO	ESTIMACIÓN No.:	02 (DOS) · FINIQUITO
DOMICILIO:	ESTACIONES NO 3 COL CENTRO SAN PEDRO APOSTOL OAXACA						
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC			UBICACIÓN:	BARRANCA OSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC, SIERRA SUR		ESTADO: OAXACA
CONTRATO:	025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025	CODIFICACIÓN P.G.O.:	N/C	FECHA:			07/11/2025
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	DEL 09/10/2025 AL 07/11/2025						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
3	OBRA EXTERIOR								
3.9	BARDA PERIMETRAL								
3.9.3	ESTRUCTURA								
S/C24105	CASTILLO DE CONCRETO F C 250 KG/CM2 DE 20 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VAR. #4, 2 VAR #3 CENTRALES Y EST. #2 @ 15 OMS. INC. CIMBRA APARENTE CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$503.91	101.30	96.85	4.45	101.30		\$2,240.42
TOTAL ESTRUCTURA									\$2,240.42
3.9.4	ALBAÑILERIA								
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	\$592.29	134.03	0.00	134.03	134.03		\$79,384.63
TOTAL ALBAÑILERIA									\$79,384.63
3.9.5	ACABADOS								
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	\$922.80	144.16	0.00	144.16	144.16		\$133,030.85
TOTAL ACABADOS									\$133,030.85
TOTAL BARDA PERIMETRAL									\$214,655.90
TOTAL OBRA EXTERIOR									\$214,655.90
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$214,655.90

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.	arq SUPERVISOR DE OBRA	— POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS