

ESTIMACIÓN

Table with contract details including: CONTRATISTA, DOMICILIO, OBRA, CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN, TELÉFONO, CODIFICACIÓN P.G.O., FAX, UBICACIÓN, ID OBRA(CONTRATO), FECHA, ESTIMACIÓN No., and ESTADO.

Main table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, P. U., PRESUPUESTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE, ACUMULADO, EXCEDENTE, IMPORTE ESTIMADO. It lists various construction items like CIMENTACION - PRELIMINARES, CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES, CIMENTACION - PLANTILLAS, CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS, CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION, CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION, CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION, and CIMENTACION - MURE DE ENRASE.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
Total ESTRUCTURA - CIBRA EN ESTRUCTURA									\$43,068.51
1.2.2	ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA								
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$37.09	33.93	0.00	33.93	33.93		\$1,258.46
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$36.79	555.71	0.00	555.71	555.71		\$20,444.57
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	183.20	0.00	183.20	183.20		\$6,560.39
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	32.85	0.00	32.85	32.85		\$1,176.36
Total ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA									\$29,439.78
1.2.3	ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA								
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	\$5,189.48	10.35	0.00	10.35	10.35		\$53,711.12
Total ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA									\$53,711.12
1.3.1	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS								
31001.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIBRA APARENTE.	ML	\$281.80	22.38	0.00	22.38	22.38		\$6,306.68
31002.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$364.66	8.80	0.00	8.80	8.80		\$3,209.01
31017.099999999998545	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$399.01	13.49	0.00	13.49	13.49		\$5,382.64
31024.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$390.10	6.80	0.00	6.80	6.80		\$2,652.68
31025.099999999998545	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$455.39	52.56	0.00	52.56	52.56		\$23,935.30
31032.099999999998545	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$583.30	6.38	0.00	6.38	6.38		\$3,721.45
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIBRA APARENTE.	ML	\$469.80	22.28	0.00	22.28	22.28		\$10,467.14
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS									\$55,674.90
1.3.2	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS								
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	\$778.89	41.06	0.00	41.06	41.06		\$31,981.22
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	\$1,229.14	14.11	0.00	7.87	7.87		\$9,679.06
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS									\$41,660.28
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$327,193.68

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS