

ESTIMACIÓN

Table with contract details including Contratista, Obra, Contrato, Período de Ejecución, Teléfono, Fax, Estimación No., and Estado.

Main table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, P. U., PRESUPUESTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE, ACUMULADO, EXCEDENTE, IMPORTE ESTIMADO. It lists various construction items like CIMENTACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, SUMINISTROS, and CONCRETO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
Total ESTRUCTURA - CIBRA EN ESTRUCTURA									\$43,068.51
1.2.2	ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA								
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$37.09	33.93	0.00	33.93	33.93		\$1,258.46
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$36.79	555.71	0.00	555.71	555.71		\$20,444.57
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	183.20	0.00	183.20	183.20		\$6,560.39
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	\$35.81	32.85	0.00	32.85	32.85		\$1,176.36
Total ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA									\$29,439.78
1.2.3	ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA								
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	\$5,189.48	10.35	0.00	10.35	10.35		\$53,711.12
Total ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA									\$53,711.12
1.3.1	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS								
31001.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIBRA APARENTE.	ML	\$281.80	22.38	0.00	22.38	22.38		\$6,306.68
31002.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$364.66	8.80	0.00	8.80	8.80		\$3,209.01
31017.099999999998545	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$399.01	13.49	0.00	13.49	13.49		\$5,382.64
31024.099999999998545	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$390.10	6.80	0.00	6.80	6.80		\$2,652.68
31025.099999999998545	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	\$455.39	52.56	0.00	52.56	52.56		\$23,935.30
31032.099999999998545	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$583.30	6.38	0.00	6.38	6.38		\$3,721.45
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIBRA APARENTE.	ML	\$469.80	22.28	0.00	22.28	22.28		\$10,467.14
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS									\$55,674.90
1.3.2	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS								
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	\$778.89	41.06	0.00	41.06	41.06		\$31,981.22
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	\$1,229.14	14.11	0.00	7.87	7.87		\$9,679.06
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS									\$41,660.28
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$327,193.68

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS