

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. 25201

No. DE CONTRATO 017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO

LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 250872

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO

CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 14 DE OCTUBRE DE 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
4 / 4.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) / PRELIMINARES												
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.24	\$ 14.68	\$ 9,075.76	628.56	\$ 9,227.26	0.00	\$ 0.00	628.56	\$ 9,227.26	10.32	0.00
4 / 4.2	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) / CIMENTACION												
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.13	\$ 231.76	\$ 1,420.69	13.73	\$ 3,182.06	0.00	\$ 0.00	13.73	\$ 3,182.06	7.60	0.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.43	\$ 367.41	\$ 14,852.99	49.46	\$ 18,172.10	0.00	\$ 0.00	49.46	\$ 18,172.10	9.03	0.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.66	\$ 268.19	\$ 8,222.71	30.50	\$ 8,179.80	0.00	\$ 0.00	30.50	\$ 8,179.80	0.00	0.16
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20	M3	6.15	\$ 185.46	\$ 1,140.10	6.87	\$ 1,274.11	0.00	\$ 0.00	6.87	\$ 1,274.11	0.72	0.00
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.85	\$ 556.65	\$ 48,903.71	59.68	\$ 33,220.87	28.17	\$ 15,680.83	87.85	\$ 48,901.70	0.00	0.00
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.00	\$ 692.76	\$ 31,866.96	33.51	\$ 23,214.39	10.22	\$ 7,080.01	43.73	\$ 30,294.40	0.00	2.27

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. 25201

No. DE CONTRATO 017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO

LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 250872

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO

CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 14 DE OCTUBRE DE 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
4 / 4.4	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) / ALBAÑILERIA												
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10-10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.24	\$ 42.73	\$ 26,417.40	575.49	\$ 24,590.76	0.01	\$ 0.43	575.50	\$ 24,591.19	0.00	42.74
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO O RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.24	\$ 648.12	\$ 400,693.71	568.20	\$ 368,261.78	50.03	\$ 32,425.44	618.23	\$ 400,687.22	0.00	0.01
4 / 4.5	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) / ACABADOS												
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.00	\$ 494.04	\$ 45,451.68	101.54	\$ 50,164.82	0.00	\$ 0.00	101.54	\$ 50,164.82	9.54	0.00
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE. 30X. 30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.00	\$ 3,314.47	\$ 6,628.94	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	2.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. 25201

No. DE CONTRATO 017-FISE/LP/DIE/OCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO

LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN

REGIÓN SIERRA SUR

No. DE OBRA 250872

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO

CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 14 DE OCTUBRE DE 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.23	\$ 48.71	\$ 11,896.45	0.00	\$ 0.00	244.23	\$ 11,896.44	244.23	\$ 11,896.44	0.00	0.00
4 / 4.7	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) / TRABAJOS FINALES												
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA, Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.24	\$ 17.96	\$ 11,103.59	0.00	\$ 0.00	618.24	\$ 11,103.59	618.24	\$ 11,103.59	0.00	0.00
5/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODINO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8". INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90 CM. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 50,732.44	\$ 101,464.88	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 101,464.88	2.00	\$ 101,464.88	0.00	0.00
TOTALES					\$ 719,139.57		\$ 539,487.95		\$ 179,651.62		\$ 719,139.57		

ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V.
CIUDADANO MARISOL SOLIS MUÑOZ
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS
SUPERVISOR DE OBRA

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS